


МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Утас: _____; E-mail: info@inspection.gov.mn;

Факс: _____; Web: http://www.inspection.gov.mn;

**ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ, ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ
УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**
А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж	Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн	
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус		Дугаар		
Хяналт шалгалтад хамрагдсан захиалгч, хөрөнгө оруулагч байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн				
Нэр		Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No		Регистрийн No
Хяналт шалгалтад хамрагдсан зураг төслийн байгууллага, аж ахуйн нэгж				
Нэр		Тусгай зөвшөөрлийн No		Хүчинтэй хугацаа
Хяналт шалгалтад хамрагдсан гүйцэтгэгч байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн				
Нэр		Тусгай зөвшөөрлийн No		Хүчинтэй хугацаа
Гүйцэтгэгч байгууллагын эрх бүхий удирдах албан тушаалтан			Хяналтын объект	
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	Хаяг, байршил	
Хяналт шалгалтад байлцсан инженер				
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл		
Барилга байгууламж, шугам сүлжээний төрөл, зориулалт			Хүчин чадал, урт, марк тип	
Угсралтын ажил эхэлсэн огноо			Шалгалтын үеийн угсралтын ажлын явц байдал, гүйцэтгэл	
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ				
Хяналт шалгалтад өмнө нь хэзээ, хэдэн удаа хамрагдсан				
Өмнөх шалгалтаар илэрч байсан зөрчлүүд				
Өмнөх шалгалтаар авсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал				

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэлийн шалгалт
Баримт бичгийн бүрдүүлэлтэй холбогдсон асуултууд			0	97	0	0
1	Барилгын тухай хуулийн 12.1.1	Барилга байгууламж, шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийг угсрахдаа газрын зөвшөөрөл, шийдвэр гаргуулсан.	0	10		
2	Барилгын тухай хуулийн 19.1.1	Зураг төсөл зохиогч байгууллага зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрөлтэй.	0	10		
3	"Харилцаа холбооны тухай" хуулийн 12.1.1, Барилгын тухай хуулийн 18.1	Барилга байгууламж, шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажил гүйцэтгэгч байгууллага тусгай зөвшөөрөлтэй.	0	10		
4	Барилгын тухай хуулийн 40.1.16	Барилга байгууламжийн угсралтын ажил эхлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авсан.	0	10		
5	Барилгын тухай хуулийн 40.2	Барилга байгууламж, шугам сүлжээний ажлыг зураг төсөлтэй гүйцэтгэсэн,	0	10		
6	Барилгын тухай хуулийн 25.4	Барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийсэн. /Экспертиз/	0	10		
7	Барилгын тухай хуулийн 22.1	Зураг төсөлд холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудаас виз, зөвшөөрөл авсан.	0	5		
8	Барилгын тухай хуулийн 40.17	Угсралтын ажлын явцад анхны зураг төслөөс өөрчлөгдөж гүйцэтгэсэн үе шатны ажил бүрд гүйцэтгэлийн зураг төсөл боловсруулж зохиогчоор баталгаажуулсан.	0	5		
9	Барилгын тухай хуулийн 37.1.19	Захиалагчийн хяналт тогтмол хийдэг.	0	5		
10	Барилгын тухай хуулийн 38.1.3	Зураг төсөл зохиогч тогтмол хяналт тавьдаг.	0	5		
11	ТХШТХ-ийн 7.2 Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагааны дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам Засгийн газрын 311 тогтоол	Дотоодын хяналтын системтэй	0	3		
12		Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг	0	2		
13		Дотоод хяналт шалгалтын нэгж ажилтантай	0	2		
14	Барилгын тухай хуулийн 37.1.4	Захиалагчаас гүйцэтгэгч байгууллагатай гэрээ байгуулж гүйцэтгүүлсэн.	0	5		
15	Барилгын тухай хуулийн 40.1.2	Угсралтын ажлын үе шат тутамд ил, далд ажлын актыг бичиж холбогдох инженерээр баталгаажуулсан, гэрэл зураг хавсаргасан. /Батлагдсан маягтын дагуу/	0	5		
Материалын чанар аюулгүй байдалтай холбогдсон асуултууд			0	40	0	0
16	Барилгын тухай хуулийн 13.1, 38.1, 40.1.11, Телефон сүлжээний кабель. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 5015 : 2001 стандартын 3 дахь,	Барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн материал нь зураг төслийн болон норм дүрэм, стандартын шаардлага хангасан, тохирлын гэрчилгээтэй	0	5		
17		Суурь, тулгуур, худаг зэрэгт хэрэглэсэн бетон зуурмагийн бат бэхийг итгэмжлэгдсэн лабораторийн туршилт шинжилгээгээр баталгаажуулсан.	0	5		
18		Байгаль цаг уурын нөхцөлд тохирох нь батлагдсан импортын материал эдэлхүүн хэрэглэсэн	0	5		
19	"Телефон сүлжээний сувагчлалд зориулсан"	Стандарт тогтоогдоогүй шинэ бүтээгдэхүүнийг холбогдох байгууллагын дүгнэлттэй хэрэглэсэн	0	5		

20	хуванцар яндан техникийн ерөнхий шаардлага” MNS 5017:2001 стандартын	Харилцаа холбооны шугам сүлжээний кабелийн техникийн үзүүлэлтийг үйлдвэрт туршиж шалгасан тухай тохирлын гэрчилгээтэй.	0	5		
21	3 дах заалт Телефон сүлжээний кабелийн худаг, Техникийн ерөнхий шаардлага. MNS 5016:2001	Холбогдох техникийн үзүүлэлтийг үйлдвэрт туршиж шалгасан тохирлын гэрчилгээтэй стандартын шаардлага хангасан холбооны сувагчлалын яндан хоолой ашигласан.	0	5		
22		Холбооны худаг, таг хүзүү стандартын шаардлага хангасан.	0	5		
23		Холбооны агаарын багана, хөл, татуурга, тэмдэгтийн шон, хамгаалалтын тууз стандартын шаардлага хангасан.	0	5		
Угсралтын үйл ажиллагаатай холбогдсон асуултууд			0	145	0	0
24		Инженер геологийн судалгаа, дүгнэлттэйгээр угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн.	0	5		
25		Шугам сүлжээний, худаг, сувагчлал, тулгуурын хийц бүтээц нь зураг төсөлтэй нийцсэн.	0	5		
26		Шугам сүлжээний налуу, эргэх радиус нь зураг төсөл, стандарт, норм дүрэмтэй нийцсэн.	0	5		
27		Агаарын багана хоорондын зай хэмжээ болон агаарын баганын өндөр зураг төсөл, стандартын шаардлага хангасан.	0	5		
28		Кабелийг агаарын баганаар суурилуулах шаардлагыг хангасан.	0	5		
29		Холбооны кабель шугам суурилуулах шуудууны өргөн, өндөр стандартын шаардлага хангасан.	0	5		
30		Ухсан шуудууны ёроолд 10 см зузаан элсэн дэвсгэр хийсэн.	0	5		
31		Элсэн дэвсгэр дээр холбооны кабель шугамыг технологийн дагуу суурилуулсан.	0	5		
32	Холбооны кабель шугамын ажлын зураг төсөл MNS 6305 : 2012	Холбооны кабель шугамаас дээш (40÷50) см хүртэл шигшсэн хөрс хийж, нягтруулагчаар нягтруулсан.	0	5		
33	Шилэн кабелийн суурилуулалт. Техникийн шаардлага MNS 5207: 2011,	Стандартын шаардлага хангасан хамгаалалтын туузыг технологийн дагуу суурилуулсан. /Хамгаалах тууз нь улаан, улаан ягаан өнгөтэй, 10 см-ээс доошгүй өргөнтэй, “Анхаар холбооны сүлжээ” гэж бичсэн байна/	0	5		
34	Телефон холбооны олон хосын нам үелзлэлийн кабелийг цахилгааны кабельтай огтлолцох болон	Холбооны кабель шугамын суурилуулалт дууссаны дараа ухсан шуудууг анхны байдалд нь оруулж холбооны кабель шугамын байгууламжийг хамгаалах арга хэмжээг бүрэн авсан.	0	5		
35	зэрэгцэн суурилуулахад тавих шаардлага MNS 5696: 2006	Холбооны кабель шугамыг хадархаг буюу хадан хөрсөнд суурилуулах стандартын шаардлага хангасан.	0	5		
36		Холбооны кабель шугамыг гүүрийн байгууламжаар суурилуулах стандартын шаардлага хангасан.	0	5		
37		Гол, гуу жалга хөндлөн гаргах болон намагтай хөрсөнд холбооны кабель шугамыг суурилуулах стандартын шаардлага хангасан.	0	5		
38		Тэмдэгтийн шон, зай хэмжээг стандартын дагуу суурилуулсан.	0	5		
39		Холбооны шугам сүлжээний худгийг стандарт, технологийн дагуу суурилуулсан.	0	5		
40		Холбооны шугам сүлжээний сувагчлалын яндаг стандарт, технологийн дагуу суурилуулсан.	0	5		
41		Холбооны шилэн кабелийн нөөцийг стандартын дагуу хийсэн.	0	5		
42		Холбооны кабелийг агаарын баганат шугамаар суурилуулах шаардлага хангасан.	0	5		

43		Харилцаа холбооны шугам сулжээг бусад шугам сүлжээтэй зэрэгцээ суурилуулах болон хөндлөн огтлолцох шаардлагыг бүрэн хангасан.	0	10		
44	"Автозам, төмөр зам хөндлөн гарах болон гүүрэн байгууламжид холбооны кабель шугамыг суурилуулах ерөнхий шаардлага" MNS MNS 6597 : 2016	Харилцаа холбооны шугам сулжээг автозам, төмөр зам хөндлөн гарах шаардлага	0	5		
45		Гүүрэн байгууламжид харилцаа холбооны кабель шугамыг суурилуулах шаардлага хангасан.	0	5		
46	Харилцаа холбооны цамхаг байгуулахад тавих ерөнхий шаардлага стандарт MNS 5884: 2015	Цамхагийн хийц загвар, хэмжээ, байршил стандартын шаардлага хангасан.	0	5		
47		Цамхаг байгуулахад шаардагдах талбайн хэмжээ, цамхагийн суурь ба их бие нь зураг төсөл, стандартын шаардлага хангасан.	0	5		
48		Цамхагт байрлах ажлын тавцан ба шат шаардлага хангасан.	0	5		
49		Цамхагийн хамгаалалтын хашаа, цамхагийн гэрэлтүүлэг ба тэмдэглэгээ стандартын шаардлага хангасан.	0	5		
50		Цамхагийн газардуулга ба аянга зайлуулагч стандартын шаардлага хангасан.	0	5		
51		Барилга, байгууламжийн дээвэрт цамхаг, антенн байрлуулах шаардлага хангасан	0	5		
Барилга байгууламжийн дотор холбоо дохиоллын угсралтын үйл			0	30	0	0
52	"Барилга байгууламжийн гал унтраах төхөөрөмж, дохиоллын хэрэгсэл" БНБД 21-04-05, "Орон сууцны барилгын мэдээлэл, холбооны суурин сүлжээний суурилуулалт, Ерөнхий шаардлага" MNS 6581:2016, "Орон сууцны барилгын мэдээлэл, холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт, Ерөнхий шаардлага" MNS 6580:2016,	Мэдээлэл, харилцаа холбооны техникийн өрөө, давхрын хуваарилах самбар стандартын шаардлага хангасан.	0	5		
53		Мэдээлэл, харилцаа холбооны кабелийн тэвш /tray/, босоо ба хөндлөн сувагчлалын угсралт зураг төсөл, стандартын шаардлага хангасан.	0	5		
54		Мэдээлэл, харилцаа холбооны шугам сүлжээний угсралт зураг төсөл, стандартын шаардлага хангасан.	0	5		
55		Мэдээлэл, харилцаа холбооны төгсгөлийн тоног төхөөрөмж угсралт зураг төсөл, стандартын шаардлага хангасан.	0	5		
56		Барилга байгууламжийн гал дохиоллын системийг норм дүрмийн дагуу төлөвлөж суурилуулсан.	0	5		
57		Харилцаа холбоо, дохиоллын тоног төхөөрөмж, зогсуурыг газардуулгын хүрээнд холбож хэмжилт хийж баталгаажуулсан.	0	5		
НИЙТ ОНОО			0	312	0	0
ҮНЭЛГЭЭ			0	312 эрсдэлтэй эрсдэлтэй

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		а/ Акт <ul style="list-style-type: none"> • Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон • Түр зогсоосон • Сэргээсэн • Нөхөн төлбөр тогтоосон • Шинжилгээний дээж авсан • Устгасан • Хураасан б/ Албан шаардлага <ul style="list-style-type: none"> • Заалтын тоо в/ Дүгнэлт <ul style="list-style-type: none"> • Үйл ажиллагааны • Ажлын байрны • Бүтээгдэхүүний г/ Улсын орлого болгосон эд зүйлс /төгрөг, ш, л, кг.../ д/ Нөхөн төлбөр е/ Торгууль, шийтгэвэр <ul style="list-style-type: none"> • Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн • Иргэнд тоо/мөнгөн дүн • Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн 		
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
Улсын байцаагчийн албан тушаал				Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__он __сар __өдөр, __цаг __мин;

Дууссан: 20__он __сар __өдөр, __цаг __мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
Улсын байцаагчийн албан тушаал				Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: