



№5.10.ДАРЛТАТ САВНЫ УГСРАЛТ, АШИГЛАЛТЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1	2	3	4	5	6	
I. Хэсэг Техникийн баримт бичгийн бүрдүүлэлт			0	110	0	0
1	ДСТААД-ийн 1.2.1	Даралтат сав, шугам хоолой, тоног төхөөрөмжийн иж бүрэн батлагдсан зураг төсөлтэй	0	20		
2	Эрчим хүчний тухай хуулийн 20.2	Даралтат савыг үйлдвэрлэх, угсрах, засварлахдаа эрх бүхий тусгай зөвшөөрөлтэй байгуулагаар гүйцэтгүүлсэн	0	10		
3	ДСТААД-ийн 6.4.1	Даралтат савыг улсын бүртгэлд хамруулж, ашиглах зөвшөөрөл авсан	0	20		
4	ДСТААД-ийн 7.1.1	Даралтат савны ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагчийг тушаалаар томилсон	0	5		
5	ДСТААД-ийн 3.5	Даралтат сав, шугам хоолойг угсарч суурилуулсан болон туршиж шалгасан тухай акт, баримт бичиг бүрдүүлсэн	0	10		
6	ДСТААД-ийн 6.2.4	Даралтат савны техникийн паспорттай, түүний хөтлөлт баяжилт хийдэг	0	5		

7	ДСТААД-ийн 7.1.2, 7.2.6	Даралтат савны ашиглалт аюулгүй ажиллагааны зааврыг боловсруулж хянуулж батлуулсан	0	10		
8	ДСТААД-ийн 7.2.1	Даралтат савтай харьцаж ажилладаг ИТА, ажиллагсад мэргэжлийн сургалтад хамрагдаж, эрх авсан	0	10		
9	Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам-ын 1.3	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журамтай бөгөөд мөрдөж ажилладаг	0	10		
10	Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам-ын 3.1	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нэгж, ажилтантай	0	10		
II. Хэсэг Техникийн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдал			0	110	0	0
11	ДСТААД-ийн 6.4.1	Даралтат савны техникийн магадлалыг цаг хугацаанд нь хийлгэсэн	0	20		
12	ДСТААД-ийн 4.5.1, 6.3.4	Даралтат саванд үл эвдэх аргаар сорилт, туршилт хийсэн	0	20		
13	ДСТААД-ийн 6.3.15	Даралтат сав, шугам хоолойн их бие, гагнаасан холболт, үндсэн металд ан цав, гоожилт, хөлрөлт, гэмтэл согог илрээгүй	0	10		
14	ДСТААД-ийн 5.1.1	Даралтат сав нь хаах, хамгаалах, хянах хэмжих хэрэгслүүдээр бүрэн тоноглогдсон	0	10		
15	ДСТААД-ийн 5.5.9	Хамгаалах хавхлагийг туршиж тохируулж, акт үйлдсэн	0	10		
16	ДСТААД-ийн 5.3.11	Хянах хэмжих хэрэгслийг баталгаажуулсан	0	10		
17	ДСТААД-ийн 6.1.1	Даралтат савыг хүмүүс олноор цуглардаггүй ил задгай талбайд буюу зориулалтын тусгай байранд байрлуулсан	0	20		
18	"Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.11.1 заалт	Шатамхай буюу шахсан хийн даралтат сав байрлаж буй өрөө тасалгаанд халаах хэрэгслээс 2 м-ээс доошгүй зайтай, цахилгаан тоног төхөөрөмж нь тэсрэлтийн хамгаалалттай	0	10		
НИЙТ ОНОО			0	220	0	0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар: