



**№5.38.ДУЛААНЫ ШУГАМ СҮЛЖЭЭ, ТОНОГ
ТӨХӨӨРӨМЖИЙН УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
	1	2	3	4	5	6
Баримт бичгийн бүрдүүлэлтэй холбогдсон асуултууд			0	100	0	0
1	Барилгын тухай хуулийн 14.1	Шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийг угсрахдаа газрын зөвшөөрөл, шийдвэр гаргуулсан	0	10		
2	Барилгын тухай хуулийн 14.1	Зураг төсөл зохиогч байгууллага зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрөлтэй	0	10		
3	Барилгын тухай хуулийн 14.1	Барилга байгууламж, шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажил гүйцэтгэгч байгууллага тусгай зөвшөөрөлтэй	0	10		
4	Барилгын тухай хуулийн 16.6	Барилгын ажил эхлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авсан	0	10		
5	Барилгын тухай хуулийн 16.2	Барилга байгууламжийн ажлыг зураг төсөлтэй гүйцэтгэсэн	0	10		
6	Барилгын тухай хуулийн 13.2	Барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийсэн	0	10		
7	Барилгын тухай хуулийн 13.2	Зураг төсөлд холбогдох байгууллагуудаас виз, зөвшөөрөл авсан	0	5		

8	Барилгын тухай хуулийн 16.7	Угсралтын ажлын явцад анхны зураг төслөөс өөрчлөгдөж гүйцэтгэсэн үе шатны ажил бүрд гүйцэтгэлийн зураг төсөл боловсруулж зохиогчоор баталгаажуулсан	0	5		
9	Барилгын тухай хуулийн 15.1.6	Захиалагчийн хяналт тогтмол хийдэг	0	5		
10	Барилгын тухай хуулийн 17.1.3	Зураг төсөл зохиогч тогтмол хяналт тавьдаг	0	5		
11		Дотоодын хяналтын системтэй	0	10		
12	ТХШТХ-ийн 7.2 Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагааны дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг	0	2		
13	Засгийн газрын 311 тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг	0	2		
14	Барилгын тухай хуулийн 12.1	Захиалагчаас гүйцэтгэгч байгууллагатай гэрээ байгуулж гүйцэтгүүлсэн	0	2		
15	Барилгын тухай хуулийн 15.1	Угсралтын ажлын үе шат тутамд ил, далд ажлын актыг бичиж холбогдох инженерээр баталгаажуулсан, гэрэл зураг хавсаргасан	0	2		
16	Барилгын тухай хуулийн 15.1	Талбайн журналыг өдөр тутам стандартын дагуу хөтөлж, баталгаажуулсан	0	2		
Материалын чанар аюулгүй байдалтай холбогдсон асуултууд			0	19	0	0
17		Барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн материал нь зураг төслийн болон норм, дүрэм стандартын шаардлага хангасан, тохирлын гэрчилгээтэй	0	5		
18	Барилгын тухай хуулийн 16.4	Суурь, тулгуур зэрэгт хэрэглэсэн бетон зуурмагийн бат бэхийг итгэмжлэгдсэн лабораторийн туршилт шинжилгээгээр баталгаажуулсан	0	5		
19		Дулаалгын материал нь зураг төсөл, норм дүрмийн шаардлага хангасан	0	5		
20		Байгаль цаг уурын нөхцөлд тохирох нь батлагдсан импортын материал эдэлхүүн хэрэглэсэн	0	2		
21		Стандарт тогтоогдоогүй шинэ бүтээгдэхүүнийг холбогдох байгууллагын дүгнэлттэй хэрэглэсэн	0	2		
Угсралтын үйл ажиллагаатай холбогдсон асуултууд			0	44	0	0

22	“Дулааны шугам сүлжээ” БНБД 3.05.03-95	Инженер геологийн судалгаа, дүгнэлттэйгээр угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн	0	3		
23		Шугам хоолойн суваг камер, худаг, тулгуурын хийц бүтээц нь зураг төсөлтэй нийцсэн	0	3		
24		Шугам хоолойн налуу нь зураг төсөл, норм дүрэмтэй нийцсэн	0	3		
25		Шугам хоолойн хөдөлгөөнтэй болон хөдөлгөөнгүй тулгуурууд зураг төсөл, норм дүрийн шаардлага хангасан	0	3		
26		Хаалт арматур, ус юүлэх, хий авах, хамгаалах төхөөрөмжүүд зураг төсөл, норм дүрмийн дагуу суурилагдсан	0	3		
27		Компенсатор, компенсаторын таталт нь зураг төсөл, норм дүрмийн шаардлага хангасан	0	3		
28		Суваг камер, шугам хоолойн нягтруулга, зэврэлтээс хамгаалах ажлууд хийгдсэн	0	3		
29		Тууш гагнаастай хоолойн гагнаас нь дээшээ харсан, шугам хоолойн гагнаас нь хана хашлаг хийц, тоног төхөөрөмжийн хоорондох зай хэмжээ нь зураг төсөл, норм дүрмийн шаардлага хангасан	0	3		
30		Угсралтын ажлыг гүйцэтгэхдээ бусад инженерийн шугам сүлжээтэй огтлолцсон хэсэгт холбогдох байгууллагын төлөөллийг байлцуулсан	0	3		
31		Гагнуурын ажлын чанар шаардлага хангасан, гагнуурын технологи, формуляр үйлдсэн	0	3		
32		Худаг ба камер, худгийн амыг хучилтын гадаргуугаас дээш 4-5 см-д суулгасан, худаг камерт зориулалтын шат угсрагдсан	0	3		
33		Насос, хөдөлгүүрийн тоо хэмжээ, хүчин чадал зураг төсөл, норм дүрмийн шаардлага хангасан	0	3		
34		Хянах хэмжих хэрэгсэл нь зураг төслийн дагуу бүрэн суурилагдсан, баталгаажилт хийгдсэн	0	3		
35		Тохируулах болон автомат удирдлагын систем зураг төслийн дагуу хийгдсэн, ажиллагаа хэвийн	0	5		
Өахилгааны ажилтай холбогдсон асуултууд			0	12	0	0
36		Газардуулгын ажил норм дүрмийн дагуу хийгдсэн	0	3		

37	Цахилгаан техникийн ажил БНБД 3.05.06-90	Цахилгааны кабель утасны уулзвар зангилааны холболт, угсралтын ажил хэвийн	0	3		
38		Цахилгааны шитны самбар, хайрцаглалт хэвийн бөгөөд галаас хамгаалах арга хэмжээ хангалттай	0	3		
39		Цахилгаан тоног төхөөрөмж, шугамын ажлын гүйцэтгэл нь зураг төсөлтэй нийцсэн	0	3		
Туршилт, сорилт, тохируулга зүгшрүүлэлттэй холбогдсон асуултууд			0	30	0	0
40	“Дулааны шугам сүлжээ” БНБД 3.05.03-95	Тоног төхөөрөмж, шугам хоолойд усан сорилт хийсэн	0	10		
41		Тоног төхөөрөмж, шугам хоолойд дотоод үзлэг, металл, гагнуурын шалгалт, шинжилгээ хийгдсэн	0	10		
42		Тоног төхөөрөмж, шугам хоолойд угаалт, үлээлгэ, халуун, хүйтэн байдлаас ажиллуулж туршилт хийсэн, туршилтын үр дүн хангалттай	0	10		
НИЙТ ОНОО			0	205	0	0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: