



**№5.9.ЗУУХ /ӨНДӨР, ДУНД ХҮЧИН ЧАДАЛТАЙ/  
НЫ УГСРАЛТ, АШИГЛАЛТЫГ ШАЛГАХ  
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

**Хяналтын байгууллага:**

**Шалгуулагч этгээдийн нэр:**

**Объектын нэр:**

**Регистрийн дугаар:**

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: ..../.../..

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ**

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1		2	3	4	5	6
<b>I. Хэсэг Зураг төсөл, баримт бичгийн бүрдүүлэлт</b>			<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	УБУХЗТААД-ийн 2.1.1	Зуух, шугам хоолой, тоног төхөөрөмжийн иж бүрэн батлагдсан зураг төсөлтэй	0	20		
2	УБУХЗТААД-ийн 10.1.1	Зуухыг улсын бүртгэлд хамруулж, ашиглах зөвшөөрөл авсан	0	20		
3	УБУХЗТААД-ийн 4.1.1, 5.3.7	Зуухны угсралт засварын ажлын баримт бичиг, акт, гагнуурын ажлын акт, формулярыг бүрдүүлсэн	0	5		
4	УБУХЗТААД-ийн 9.1.1	Зуухны ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагчийг тушаалаар томилсон, өөрийн үүргээ биелүүлэн ажилладаг	0	5		
5	УБУХЗТААД-ийн 5.16.1	Зуухны техникийн паспорттай, түүний хөтлөлт баяжилт хийдэг	0	5		
6	УБУХЗТААД-ийн 9.1.1	Зуух, түүний бусад тоног төхөөрөмжийн ашиглалт аюулгүй ажиллагааны батлагдаж хянагдсан заавартай	0	5		
7	УБУХЗТААД-ийн 9.2.2, 9.2.3	Зуухны ИТА, ажиллагсад сургалтад хамрагдаж, эрх авсан	0	5		

8	Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам-ын 1.3	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журамтай бөгөөд мөрдөж ажилладаг	0	5		
9	Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам-ын 3.1	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нэгж, ажилтантай	0	5		
<b>II. Хэсэг Техникийн бүрэн бүтэн байдал</b>			<b>0</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Эрчим хүчний тухай хуулийн 20.2	Зуухыг угсрах, засварлахдаа эрх бүхий тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллагаар гүйцэтгүүлсэн	0	20		
11	УБУХЗТААД-ийн 5.5	Зууханд техникийн магадлалыг цаг хугацаанд нь хийлгэсэн	0	20		
12	УБУХЗТААД-ийн 6.1.4	Дулааны тэлэлтийн реперүүд суурилагдсан, түүний ажиллагаа хэвийн	0	5		
13	УБУХЗТААД-ийн 3.3.3	Ам, нээлхий, таг, тэдгээрийн бэхэлгээ бүрэн бүтэн	0	5		
14	УБУХЗТААД-ийн 3.1.6	Зуух, шугам хоолойн хэсгүүдийг тухайн орчны температур 25 хэмээс ихгүй байхад тухайн хэсэгт 55 хэмээс ихгүй байхаар тооцоолж дулаан тусгаарлагчаар өрлөг дулаалга хийсэн	0	5		
<b>Хамгаалах төхөөрөмж</b>						
15	УБУХЗТААД-ийн 6.2.19	Хамгаалах хавхлагад тохируулга хийж, албадан онгойлгож шалгадаг, албадан онгойлгох замаар шалгах тоног хэрэгсэлтэй	0	10		
16	УБУХЗТААД-ийн 6.2.21	Хамгаалах хавхлаг нь түүнийг ажиллах үед ажиллагсдыг түлэгдэлтээс хамгаалсан уур гадагш гаргах шугам хоолойтой	0	5		
<b>Хянах хэмжих хэрэгсэл</b>						
17	УБУХЗТААД-ийн 6.4.1	Зууханд түүний зураг төсөлд заагдсан манометр, термометр, усны түвшний хэмжүүр тавигдсан, түүний ажилагаа хэвийн	0	10		
18	УБУХЗТААД-ийн 9.3.2	Ашиглалтын үед хянах, хэмжих хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг зуухны дүрэмд заасан хугацаанд шалгадаг, мөн 12 сард хийгдэх ээлжит шалгалт хийгдэж лац ломбо тавьсан	0	5		
<b>Тэжээлийн усны төхөөрөмж</b>						
19	УБУХЗТААД-ийн 6.8.6	Тэжээлийн усны насосны ажиллагаа хэвийн, бэлтгэл насостай	0	10		

<b>Зуухны барилга, ажлын байр</b>					
20	УБУХЗТААД-ийн 7.1.1	Зуухыг барилгын норм, дүрмийн шаардлага хангасан зориулалтын байранд байрлуулсан	0	20	
21	УБУХЗТААД-ийн 7.2.1	Зуухны ажлын байр нь байнгын болон аваарийн гэрэлтүүлэгтэй, ажиллагаа хэвийн	0	5	
22	УБУХЗТААД-ийн 7.4	Байнгын шат тавцан нь зураг төсөл, дүрэмд заасан шаардлагыг хангасан	0	5	
<b>Түлш өгөх, үнс шаарга зайлуулах систем</b>					
23	УБУХЗТААД-ийн 7.5.1	Хатуу түлшээр ажилладаг 2 тн/цагаас дээш хүчин чадалтай уурын зууханд зуух, галын хотолд түлш өгөх ажиллагааг механикжуулсан	0	10	
24	УБУХЗТААД-ийн 7.5.1	Нийт зуухнаас 150 кг/ц ба түүнээс их хэмжээний үнс шаарга гаргадаг зуухны газрын үнс шааргыг механикуулсан, түүний ажиллагаа хэвийн	0	10	
<b>III. Хэсэг 3. Зуухны горим ажиллагаа, туршилт, тохируулга</b>			<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>
25	УБУХЗТААД-ийн 9.1.1	Зуухны ашиглалттай холбоотой ажилтнуудыг тогтоосон шаардлагатай орон тоогоор нь бүрдүүлсэн	0	10	
26	УБУХЗТААД-ийн 8.1.1	Зуухнаас гарч буй уур, усны даралт, температур нь батлагдсан график, горимын дагуу ажилладаг	0	20	
27	УБУХЗТААД-ийн 9.5.1	Зууханд төлөвлөгөөт урьдчилан сэргийлэх засварыг батлагдсан графикын дагуу цаг тухайд нь хийж гүйцэтгэсэн	0	20	
<b>Зуухны усны химийн горим</b>					
28	УБУХЗТААД-ийн 8.1.1	Усыг боловсруулж, цэвэрлэх тоног төхөөрөмжөөр тоноглогсон	0	5	
29	УБУХЗТААД-ийн 8.2.1	Зуухны тэжээлийн усны чанарын норм хэмжээ нь дүрмийн шаардлагыг хангасан	0	5	
<b>Тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажил</b>					
30	УБУХЗТААД-ийн 10.3.4	Шаталтын горим тохируулсан	0	10	
31	УБУХЗТААД-ийн 6.7.1	Хориг дохиолол, автоматжуулалтын системээр бүрэн тоноглогсон, ажиллагаа хэвийн	0	10	
32	УБУХЗТААД-ийн 10.3.5	Тохируулга зүгшрүүлэлтийн ажлын төгсгөлд зуух, туслах тоноглолыг 72 цагийн туршид хэвийн ачаалалтай явуулж, бүрэн туршилт хийсэн	0	10	
<b>НИЙТ ОНОО</b>			<b>0</b>	<b>310</b>	<b>0</b>

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар: