



**№5.1.3.УГСАРМАЛ ТӨМӨР БЕТОН БОЛОН ГАН
БҮТЭЭЦЭН БАРИЛГЫН УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	
	1	2	3	4	5
Барилгын баримт бичгийн бүрдүүлэлтэй холбогдсон асуултууд			0	75	0
1	Барилгын тухай хуулийн 18.1	Барилгын зураг төсөл зохиогч байгууллага зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрөлтэй			
2	Барилгын тухай хуулийн 18.1	Барилгын угсралтын ажил гүйцэтгэгч байгууллага тусгай зөвшөөрөлтэй			
3	Барилгын тухай хуулийн 40.1.16	Барилгын ажил эхлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авсан.			
4	Барилгын тухай хуулийн 25.1	Барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийсэн.	0	10	
5	Барилгын тухай хуулийн 40.1.1	Барилгын ажлыг зураг төсөлтэй гүйцэтгэсэн.	0	10	
6	Барилгын тухай хуулийн 40.1.17	Барилгын ажлын явцад анхны зураг төслөөс өөрчлөгдөж гүйцэтгэсэн үе шатны ажил бүрд гүйцэтгэлийн зураг төсөл боловсруулж зохиогчоор баталгаажуулсан.	0	5	
7	Барилгын тухай хуулийн 37.1.4	Захиалагчийн хяналт тогтмол хийдэг.	0	10	
8	Барилгын тухай хуулийн 38.1.4	Зураг төсөл зохиогч тогтмол хяналт тавьдаг.	0	10	

9		Дотоодын хяналтын системтэй.	0	10	
10	ТХШТХ-ийн 7.2 Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагааны дотоод хяналт	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг.	0	4	
11	шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам Засгийн газрын 311 тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг.	0	4	
12	Барилгын тухай хуулийн 33.1.20	Захиалагчаас гүйцэтгэгч байгууллагатай гэрээ байгуулж гүйцэтгүүлсэн.	0	3	
13	Барилгын тухай хуулийн 33.1.20	Захиалагчаас зураг төсөл зохиогч, байгууллагатай гэрээ байгуулж гүйцэтгүүлсэн.	0	3	
14	Барилгын тухай хуулийн 40.1.2	Барилгын угсралтын ажлын үе шат тутамд ил далд ажлын актыг бичиж холбогдох инженерээр баталгаажуулсан, лабораторийн шинжилгээний дүн, гэрэл зураг хавсаргасан.	0	3	
15		Барилгын талбайн журналыг өдөр тутам стандартын дагуу хөтөлж, баталгаажуулсан.	0	3	
Барилгын материалын чанар аюулгүй байдалтай холбогдсон асуултууд			0	47	0
16	Барилгын тухай хуулийн 43.1.6	Байгаль цаг уурын нөхцөлд тохирох нь батлагдсан импортын материал эдэлхүүн хэрэглэсэн.	0	3	
17		Стандарт тогтоогдоогүй барилгын шинэ бүтээгдэхүүнийг холбогдох байгууллагын дүгнэлттэй хэрэглэсэн	0	3	
18	Барилгын тухай хуулийн 13 дугаар зүйл	Барилгын гадна хашлага бүтээц нь зураг төслийн болон стандартын шаардлага хангасан, тохирлын гэрчилгээтэй.	0	5	
19		Барилгын угсармал бүтээгдэхүүн нь тусгай зөвшөөрөлтэй үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн, тохирлын гэрчилгээтэй, стандартын шаардлага хангасан.	0	3	
20		Барилгад зураг төслийн болон стандартын шаардлага хангасан, тохирлын гэрчилгээтэй арматур хэрэглэсэн.	0	5	
21		Тусгай зөвшөөрөл узельд бэлтгэсэн зураг төсөлд заасан бат бэх бүхий бетон зуурмагийг нийлүүлсэн.	0	5	
22		Бетон зуурмагаас дээж авч барилгын талбайтай ижил нөхцөлд хадгалсан.	0	3	

23		Барилгад хэрэглэсэн бетон зуурмагийн бат бэхийг итгэмжлэгдсэн лабораторийн туршилт шинжилгээгээр баталгаажуулсан.	0	5	
24		Дотор заслын ажилд эрүүл ахуйн болон стандартын шаардлага хангасан будаг шохой, эмульс хэрэглэсэн.	0	3	
25	Барилгын тухай хуулийн 13 дугаар зүйл	Барилгад хэрэглэсэн цэвэр бохир усны шугам хоолойн материал нь стандартын шаардлага хангасан.	0	3	
26		Барилгад хэрэглэсэн халаалтын шугам хоолойн материал, халаах хэрэгсэл нь стандартын шаардлага хангасан.	0	3	
27		Барилгад хэрэглэсэн цахилгааны кабель утас нь стандартын шаардлага хангасан.	0	3	
28		Барилгад хэрэглэсэн харилцаа холбооны кабель утас нь стандартын шаардлага хангасан.	0	3	
Угсралтын үйл ажиллагаатай холбогдсон асуултууд			0	185	0
29	Барилгын газар шороо ба буурь, суурийн ажил БНБД 3.02.01-90-ын 3.10 заалт Барилгын ул хөрсний зондчиллын ажил БНБД 3.02.05-89	Барилгын буурь хөрсийг 5м-ээс дээш гүнтэй ухлага хийхдээ эргийн өнцгийг 80 градусаас хэтрүүлээгүй.	0	2	
30		Хөрсний бүтэц нь инженер геологийн дүгнэлттэй тохирсон.	0	2	
31		Суурийн суултын гүн зураг төсөлтэй нийцсэн.	0	2	
32		Хөрсний усыг зайлуулах арга хэмжээ авсан.	0	2	
33		Өндөржилтийг зураг төслийн дагуу хийсэн.	0	2	
34		Суурийн хэвтээ тэнхлэгийн шилжилт хүлцэх хэмжээнд байна.	0	5	
35		Суурийн босоо тэнхлэгийн алдац хүлцэх хэмжээнд байна.	0	2	
36		Суурийн улны болон дээд төвшин зураг төсөлтэй нийцэж байна.	0	5	
37		Барилгын суурийн арматурчлалын угсралтын ажлыг зураг төслийн дагуу гүйцэтгэсэн.	0	5	
38		Арматурын анги, голч, байрлал, хоорондох зай, хамгаалалтын үеийн хэмжээ зураг төсөлтэй нийцсэн.	0	5	
39	Суурийн геометрийн хэмжээ зураг төсөлд заасантай нийцэж байна.	0	5		
40	Бетоны нягтруулалт сайн, бат бэх төслийн шаардлагад нийцсэн, ажлын арматур ил гараагүй.	0	5		

41		Өргийн хэвтээ босоо заадсын зуурмагийн дүүргэлт хэвийн.	0	3	
42		Өргийн өрөлтийн систем зөв.	0	3	
43	ГХБНБТ БНБД 22.01.01*/2006 Өрөгт бүтээц БНБД 51-02-05	Өргийн зуурмагт налархайжуулагч нэмэлт хэрэглэсэн.	0	3	
44		Өргийн босоо ба хэвтээ хазайлт тэгш байдал хүлцэх хэмжээнд байна.	0	3	
45		3-м-ээс дээш урт хамар ханыг хучилттай холбосон.	0	5	
46	ГХБНБТ БНБД 22.01.01*/2006 Бетон, төмөр бетон бүтээц БНБД 52-01-10	Хучилтын угсармал хавтангийн суулт зураг төсөл болон нормд заасан хэмжээнд байна.	0	5	
47		Цутгамал төмөр бетон хучилтын арматурчлал нь зураг төсөлтэй нийцсэн.	0	3	
48		Арматурын анги, голч, байрлал, хоорондох зай, зөрүүлгийн хэмжээ, хамгаалалтын үеийн хэмжээ зураг төсөлтэй нийцсэн.	0	5	
49		Цутгамал төмөр бетон хучилтын зузаан зураг төсөлтэй нийцсэн	0	5	
50		Бетоны нягтруулалт сайн, бат бэх төслийн шаардлагад нийцсэн, ажлын арматур ил гараагүй.	0	5	
51	Бетон, төмөр бетон бүтээц БНБД52-01-10	Хэв хашмалын хэвтээ босоо тэнхлэгийн хэмжээ, дотор гадаргуугийн тэгш толигор байдал норм дүрмийн шаардлага хангасан.	0	3	
52		Хэв хашмалын тулгуур, тогтворт байдал хангалттай.	0	3	
53	Ган бүтээц БНБД53-04-05	Ган бүтээцийн уулзварын угсралтын үеийн гагнаасын өндөр, урт, электродын марк зураг төсөлд заасантай нийцэж байна.	0	5	
54		Ган бүтээцийн уулзварын боолтон бэхлэгээний чанар хангалттай.	0	5	
55		Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг түрхсэн.	0	3	
56		Галаас хамгаалах арга хэмжээ авсан	0	3	
57		Ган бүтээцийн геометрийн хэмжээ зураг төсөлд заасантай нийцэж байна.	0	3	
58		Гангийн марк зураг төсөлд заасантай нийцэж байгаа нь лабораторийн шинжилгээгээр баталгаажсан.	0	3	
59		Угсармал эдэлхүүнийг тусгай зөвшөөрөл бүхий үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн тохирлын гэрчилгээ, паспорттой.	0	3	

60		Угсармал эдэлхүүний чанар, марк нь зураг төсөл болон стандартын шаардлагад нийцэж байна.	0	3	
61	ГХБНБТ БНБД 22.01.01*/2006 Угсармал бетон, төмөр бетон бүтээц БНБД 52-03-05	Ханын хавтгайлж болон бусад угсармал элементүүдийн уулзварын арматуран бэхэлгээ холбоос зураг төсөлтэй нийцсэн.	0	5	
62		Ханын хавтгайлж болон бусад угсармал элементүүдийн уулзварын цулжуулалт, бетоны нягтруулалт, бат бэх зураг төсөлтэй нийцсэн.	0	5	
63		Шатны гишгүүрийн өндөр өргөн, гишгүүрийн маршийн налуу зураг төслийн болон альбомын шаардлагад шаардлагад нийцсэн.	0	3	
64	Орон сууц олон нийтийн барилгын шат В1.150.1-2Г Бетон, төмөр бетон бүтээц БНБД 52-01-10	Шатны гуя талбайн болон дух дам нурууны суултын хэмжээ зураг төслийн нормын шаардлагыг хангасан	0	5	
65		Шатны төмөр бүтээцэд галаас хамгаалах арга хэмжээ авсан.	0	3	
66		Шатны тавцангийн тэгш байдал, түвшингийн хэмжээ зураг төсөлтэй нийцэж байна.	0	3	
67	Сендвичен гадна хана, дээврийн ажил Барилгын тухай хуулийн 11.1.1	Сендвичен гадна хана, дээврийн бүтэц, зузаан, тэдгээрийн уулзварын амалгаа, үндсэн ган бүтээцтэй бэхлэгдэх бэхэлгээний ажил зураг төслийн шаардлагыг хангасан.	0	5	
68	Гадна ханын дулаалга Барилгын тухай хуулийн 11.1.1	Гадна ханын дулаалгын материал нь зураг төсөл болон стандартын шаардлагад нийцсэн.	0	5	
69	MNS EN хөөсөн полистрол хавтан MNS 3178-98 эрдэс хөвөн хавтан	Гадна ханын дулаалгын зузаан, бүтэц, бэхэлгээ нь зураг төслийн шаардлагад нийцсэн.	0	5	
70		Шилэн хана бэхлэх төмөр профиль замын бэхэлгээ, суулгах нарийвч нь зураг төслийн шаардлага хангасан.	0	10	
71	Гадна фасадны шилэн ханын ажил Барилгын тухай хуулийн 11.1.1	Шилэн хана төмөр профиль замд зураг төсөлд заасны дагуу зөв бэхлэгдсэн.	0	10	
72		Гадна шилэн ханын битүүмжлэл зураг төсөл болон дулаан техникийн шаардлагыг хангасан.	0	10	
Дээврийн болон дотор заслалын ажилтай холбогдсон асуултууд			0	23	0
73		Дулаалгын материалын эзэлхүүн жин, зузаан зураг төсөлтэй нийцсэн.	0	2	

74		Дээврийн хийцлэл, гөлмөн төмрөн болон хар цаасны ам дарлага, өнгийлт зураг төслийн дагуу хийгдсэн.	0	2	
75	Дээврийн ажил БНБД 31-07-05	Дээврийн хийцлэлийн бин битүү байдал бүрэн хангагдсан.	0	2	
76		Дээврийн налуу зураг төсөлтэй нийцсэн	0	2	
77		Дээврийн ус зайлуулах нүх цоргоны уулзвар зураг төсөлтэй нийцсэн.	0	2	
78		Ус зайлуулах цорго, тохойвчийн угсралтын ажил норм дүрмийн шаардлагад нийцсэн.	0	2	
79		Шалны ажил БНБД 31-09-05	Шалны гадаргуугийн тэгш байдал хүлцэх хэмжээнд байна.	0	1
80	Заслалын ажил БНБД31-10-05	Шавардлагын гадаргуугийн эгц босоо, хотгор гүдгэрийн байдал хүлцэх хэмжээнд байна.	0	1	
81		Барилгын дотор хэрэглэсэн будаг шохой, эмульс нь эрүүл ахуйн болон стандартын шаардлага хангасан тохирлын гэрчилгээтэй.	0	1	
82		Хавтанцарын наалт, тэгш байдал, хоорондын зай хэмжээ хангалттай.	0	1	
83		Ханын цаасны наалт, ам даралт хэвийн.	0	1	
84		Хаалга стандартын болон зураг төслийн шаардлага хангасан.	0	3	
85		Цонх стандартын шаардлага хангасан, амалгаа болон угсралтын ажил хэвийн	0	3	
Дотор сантехникийн ажилтай холбогдсон асуултууд			0	25	0
86	Дотор сантехникийн ажил БНБД 3.05.01-88	Яндан хоолойн тоноглол, холбох хэрэгсэл, маталт, гагнаас, дулаалга чигжээс норм дүрмийн шаардлагад нийцэж байна.	0	3	
87		Салхивч агааржуулалтын сувгийн хийцлэл нь зураг төсөлтэй нийцсэн.	0	10	
88		Дотор шугам хоолойн угсралтын тэгш хазгай босоо байдал хангагдсан цэвэр үзэмжтэй болсон.	0	3	
89		Сантехникийн тоноглол хэрэгслийн угсралт, байрлал, хэвийн ажиллагаа хангалттай.	0	3	
90		Узель, халаалтын, уурын тогооны угсралт, байрлал хангалттай, хэвийн ажиллах боломжтой.	0	3	
91		Дотор шугам сүлжээний угсралтын ажлын гүйцэтгэл нь зураг төсөлтэй нийцсэн.	0	3	

Дотор цахилгааны ажилтай холбогдсон асуултууд			0	9	0
92		Газардуулгын ажил норм дүрмийн дагуу хийгдсэн.	0	3	
93		Цахилгааны кабель утасны уулзвар зангилааны холболт, угсралтын ажил хэвийн	0	3	
94	Цахилгаан техникийн ажил БНБД 3.05.06-90	Цахилгааны шитны самбар, хайрцаглалт хэвийн бөгөөд галаас хамгаалах арга хэмжээ хангалттай.	0	1	
95		Дотор цахилгааны залгах салгах хэрэгсэл стандартын шаардлага хангасан, угсралтын төвшин зөв.	0	1	
96		Дотор цахилгааны ажлын гүйцэтгэл нь зураг төсөлтэй нийцсэн.	0	1	
Дотор холбооны ажилтай холбогдсон асуултууд			0	6	0
97		Дотор харилцаа холбоо, интернет, кабелийн телевизийн кабель утас стандартын шаардлага хангасан	0	1	
98	Барилгын дотор холбоо, дохиоллын сувагчлал, кабелийн угсралт MNS 5471:2005 Б/б-ийн гал унтраах төхөөрөмж, дохиоллын хэрэгсэл БНБД 21-04-05	Дотор харилцаа холбоо, интернет, кабелийн телевизийн кабель утасны сувагчлал, гүйцэтгэл зураг төслийн шаардлага хангасан	0	1	
99		Дотор холбоо, интернет, кабелийн телевизийн угсралтын ажлын гүйцэтгэл нь зураг төсөлтэй нийцсэн.	0	1	
100		Авто болон явган хүний зам талбайн гүйцэтгэл зураг төсөлтэй нийцсэн.	0	1	
101	Барилгын орчны тохижилтын ажил БНБД 3.01.08-90	Ногоон байгууламж зураг төслийн дагуу хийгдсэн.	0	1	
102		Гадна зам талбайн гэрэлтүүлэг зураг төслийн дагуу хийгдсэн.	0	1	
НИЙТ ОНОО			0	370	0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: