



**№5.1.1.КАРКАСАН БОЛОН БҮРЭН ЦУТГАМАЛ
БАРИЛГЫН УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо:/.../..

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

| № | Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт | Асуултууд | Батлагдсан оноо | | Авсан оноо | Гүйцэтгэлийн шалгалт |
|--|---|--|--------------------|---------------------|------------|----------------------|
| | | | Шаардлага хангасан | Шаардлага хангаагүй | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Барилгын баримт бичгийн бүрдүүлэлтэй холбогдсон асуултууд | | | 0 | 106 | 0 | 0 |
| 1 | Барилгын тухай хуулийн 18.1 | Барилгын зураг төсөл зохиогч байгууллага зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрөлтэй | | | | |
| 2 | Барилгын тухай хуулийн 18.1 | Барилгын угсралтын ажил гүйцэтгэгч байгууллага тусгай зөвшөөрөлтэй | | | | |
| 3 | Барилгын тухай хуулийн 20.2 | Цамхаг тулгуур, түшэц хана зэрэг 30м-ээс дээш өндөр 60м-ээс дээш алгасалтай байгууламж, 16-аас дээш давхар барилгын зураг төсөл боловсруулах тухайлсан объектын тусгай зөвшөөрөлтэй. | | | | |
| 4 | Барилгын тухай хуулийн 20.2 | Цамхаг тулгуур, түшэц хана зэрэг 30м-ээс дээш өндөр 60м-ээс дээш алгасалтай байгууламж, 16-аас дээш давхар барилгын ажил гүйцэтгэх тухайлсан объектын тусгай зөвшөөрөлтэй. | | | | |
| 5 | Барилгын тухай хуулийн 40.1.16 | Барилгын ажил эхлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авсан. | 0 | 10 | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|----------|-----------|----------|----------|
| 6 | Барилгын тухай хуулийн 25.1, 37.1.10 | Барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийсэн. | 0 | 10 | | |
| 7 | Барилгын тухай хуулийн 40.1.1 | Барилгын ажлыг зураг төсөлтэй гүйцэтгэсэн. | 0 | 10 | | |
| 8 | Барилгын тухай хуулийн 40.1.17 | Барилгын ажлын явцад анхны зураг төслөөс өөрчлөгдөж гүйцэтгэсэн үе шатны ажил бүрд гүйцэтгэлийн зураг төсөл боловсруулж зохиогчоор баталгаажуулсан. | 0 | 10 | | |
| 9 | Барилгын тухай хуулийн 37.1.4 | Захиалагчийн хяналт тогтмол хийдэг. | 0 | 10 | | |
| 10 | Барилгын тухай хуулийн 38.1.4 | Зураг төсөл зохиогч тогтмол хяналт тавьдаг. | 0 | 10 | | |
| 11 | ТХШТХ-ийн 7.2 Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагааны дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам Засгийн газрын 311 тогтоол | Дотоодын хяналтын системтэй. | 0 | 10 | | |
| 12 | | Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг. | 0 | 5 | | |
| 13 | | Дотоод хяналт шалгалтын нэгж ажилтантай. | 0 | 5 | | |
| 14 | Барилгын тухай хуулийн 33.1.20 | Захиалагчаас гүйцэтгэгч байгууллагатай гэрээ байгуулж гүйцэтгүүлсэн | 0 | 3 | | |
| 15 | Барилгын тухай хуулийн 33.1.20 | Захиалагчаас зураг төсөл зохиогч байгууллагатай гэрээ байгуулж гүйцэтгүүлсэн. | 0 | 3 | | |
| 16 | Барилгын тухай хуулийн 40.1.2 | Барилгын угсралтын ажлын үе шат тутамд ил далд ажлын актыг бичиж холбогдох инженерээр баталгаажуулсан, гэрэл зураг хавсаргасан. | 0 | 10 | | |
| 17 | | Барилгын талбайн журналыг өдөр тутам стандартын дагуу хөтөлж, баталгаажуулсан. | 0 | 10 | | |
| Барилгын материалын чанар аюулгүй байдалтай холбогдсон асуултууд | | | 0 | 71 | 0 | 0 |
| 18 | Барилгын тухай хуулийн 13 | Барилгын хашлага ханын бүтээцийн материал нь зураг төслийн болон стандартын шаардлага хангасан, тохирлын гэрчилгээтэй. | 0 | 5 | | |
| 19 | | Барилгын угсармал эдэлхүүн, бүтээгдэхүүн нь тусгай зөвшөөрөлтэй үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн, тохирлын гэрчилгээтэй, стандартын болон зураг төслийн шаардлага хангасан. | 0 | 10 | | |
| 20 | | Барилгад зураг төслийн болон стандартын шаардлага хангасан, гарал үүслийн гэрчилгээтэй арматур хэрэглэсэн. | 0 | 10 | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|----------|------------|----------|----------|
| 21 | Барилгын тухай хуулийн 13 дугаар зүйл | Тусгай зөвшөөрөлтэй узельд бэлтгэсэн, зураг төсөлд заасан бат бэх бүхий бетон зуурмагийг барилгад нийлүүлсэн. | 0 | 10 | | |
| 22 | | Бетон зуурмагаас дээж авч, шоо шахан барилгын талбайтай ижил нөхцөлд хадгалсан. | 0 | 5 | | |
| 23 | | Барилгад хэрэглэсэн бетон зуурмагийн шооны бат бэхийг итгэмжлэгдсэн лабораторийн туршилт шинжилгээгээр баталгаажуулсан. | 0 | 10 | | |
| 24 | | Дотор заслын ажилд эрүүл ахуйн болон стандартын шаардлага хангасан будаг шохой, эмульс хэрэглэсэн. | 0 | 3 | | |
| 25 | Барилгын тухай хуулийн 43.1.6 | Байгаль цаг уурын нөхцөлд тохирох нь батлагдсан импортын материал, эдэлхүүн, бүтээгдэхүүн хэрэглэсэн. | 0 | 3 | | |
| 26 | | Стандарт тогтоогдоогүй материал, эдэлхүүн бүтээгдэхүүнийг холбогдох байгууллагын дүгнэлттэй хэрэглэсэн | 0 | 3 | | |
| 27 | | Барилгын дотор цэвэр бохир ус, халаалтын шугам хоолой, халаах хэрэгслийн материал нь стандартын болон зураг төслийн шаардлага хангасан. | 0 | 3 | | |
| 28 | Барилгын тухай хуулийн 13 дугаар зүйл | Барилгын салхивчийн системийн материал нь стандартын болон зураг төслийн шаардлага хангасан. | 0 | 3 | | |
| 29 | | Барилгад хэрэглэсэн цахилгааны кабель утас нь стандартын болон зураг төслийн шаардлага хангасан. | 0 | 3 | | |
| 30 | | Барилгад хэрэглэсэн харилцаа холбооны кабель утас нь стандартын болон зураг төслийн шаардлага хангасан. | 0 | 3 | | |
| Угсралтын үйл ажиллагаатай холбогдсон асуултууд | | | 0 | 426 | 0 | 0 |
| 31 | | Барилгын буурь хөрсийг 5м-ээс дээш гүнтэй ухлага хийхдээ эргийн өнцгийг 80 градусаас хэтрүүлээгүй. | 0 | 5 | | |
| 32 | | Хөрсний бүтэц нь инженер геологийн дүгнэлттэй тохирсон. | 0 | 5 | | |
| 33 | | Хөрсний ус зайлуулах арга хэмжээ авсан | 0 | 10 | | |
| 34 | | Суурийн суултын гүн зураг төсөлтэй нийцсэн. | 0 | 10 | | |
| 35 | Барилгын газар шороо ба буурь, суурийн ажил БНБД | Өндөржилтийг зураг төслийн дагуу хийсэн. | 0 | 5 | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|---|----|--|--|
| 36 | 3.02.01-90-ын 3.10 заалт Барилгын ул хөрсний | Суурийн хэвтээ, босоо тэнхлэгийн шилжилт хүлцэх хэмжээнд байна. | 0 | 5 | | |
| 37 | зондчиллын ажил БНБД 3.02.05-89 /Барилгын газар шороо суурийн ажил/ | Барилгын суурийн арматурчлалын угсралтын ажлыг зураг төслийн дагуу гүйцэтгэсэн. | 0 | 10 | | |
| 38 | | Суурийн арматурын анги, голч, байрлал, хоорондох зай, хамгаалалтын үеийн хэмжээ зураг төсөлтэй нийцсэн. | 0 | 10 | | |
| 39 | | Суурийн геометрийн хэмжээ зураг төсөлд заасантай нийцэж байна. | 0 | 5 | | |
| 40 | | Суурийн бетоны нягтруулалт сайн, бетоны бат бэх төслийн шаардлагад нийцсэн, ажлын арматур ил гараагүй. | 0 | 10 | | |
| 41 | | Баганын хэвтээ, босоо тэнхлэгийн шилжилт хүлцэх хэмжээнд байна. | 0 | 5 | | |
| 42 | | Цутгамал төмөр бетон баганын арматурчлал нь зураг төсөлтэй нийцсэн. | 0 | 10 | | |
| 43 | ГХБНБТ БНБД 22.01.01*/2006 Бетон, төмөр бетон бүтээц БНБД 52.01.10 /Барилгын цутгамал баганын угсралтын ажил/ | Баганын арматурын анги, голч, байрлал, хоорондох зай, зөрүүлгийн хэмжээ, хамгаалалтын үеийн хэмжээ зураг төсөлтэй нийцсэн. | 0 | 10 | | |
| 44 | | Баганын геометрийн хэмжээ зураг төсөлд заасантай нийцэж байна. | 0 | 5 | | |
| 45 | | Бетоны нягтруулалт сайн, бетоны бат бэх төслийн шаардлагад нийцсэн, ажлын арматур ил гараагүй. | 0 | 10 | | |
| 46 | | Дам нурууны хэвтээ тэнхлэгийн шилжилт хүлцэх хэмжээнд байна. | 0 | 5 | | |
| 47 | | Цутгамал төмөр бетон дам нурууны арматурчлал нь зураг төсөлтэй нийцсэн. | 0 | 10 | | |
| 48 | | Арматурын анги, голч, байрлал, хоорондох зай, зөрүүлгийн хэмжээ, хамгаалалтын үеийн хэмжээ зураг төсөлтэй нийцсэн. | 0 | 5 | | |
| 49 | ГХБНБТ БНБД 22.01.01*/2006 Бетон, төмөр бетон бүтээц БНБД 52.01.10 /Барилгын цутгамал дам нурууны угсралтын ажил/ | Дам нурууны геометрийн хэмжээ зураг төсөлд заасантай нийцэж байна. | 0 | 5 | | |
| 50 | | Багана, дам нурууны уулзварын арматурчлал зураг төсөлтэй нийцэж байна. | 0 | 10 | | |
| 51 | | Хучилт, дам нурууны уулзварын арматурчлал зураг төсөлтэй нийцэж байна. | 0 | 10 | | |
| 52 | | Бетоны нягтруулалт сайн, бетоны бат бэх төслийн шаардлагад нийцсэн, ажлын арматур ил гараагүй. | 0 | 10 | | |

| | | | | | | |
|----|--|---|---|----|--|--|
| 53 | ГХБНБТ 22.01.01*/2006 Бетон, төмөр бетон бүтээц БНБД 52-01-10 /Барилгын хучилтын угсралтын ажил/ БНБД | Хучилтын угсармал хавтангийн суулт зураг төсөл болон нормд заасан хэмжээнд байна. | 0 | 10 | | |
| 54 | | Цутгамал төмөр бетон хучилтын арматурчлал нь зураг төсөлтэй нийцсэн. | 0 | 10 | | |
| 55 | | Арматурын анги, голч, байрлал, хоорондох зай, зөрүүлгийн хэмжээ, хамгаалалтын үеийн хэмжээ зураг төсөлтэй нийцсэн. | 0 | 5 | | |
| 56 | | Цутгамал төмөр бетон хучилтын зузаан зураг төсөлтэй нийцсэн | 0 | 10 | | |
| 57 | | Бетоны нягтруулалт сайн, бетоны бат бэх төслийн шаардлагад нийцсэн, ажлын арматур ил гараагүй. | 0 | 10 | | |
| 58 | ГХБНБТ 22.01.01*/2006 Бетон, төмөр бетон бүтээц БНБД 52-01-10 /Барилгын цутгамал ханын угсралтын ажил/ БНБД | Цутгамал ханын эгц босоо шилжилт нормд заасан хүлцэх хэмжээнд байна. | 0 | 5 | | |
| 59 | | Цутгамал болон диафрагман ханын арматурчлал нь зураг төсөлтэй нийцсэн. | 0 | 10 | | |
| 60 | | Арматурын анги, голч, байрлал, хоорондох зай, зөрүүлгийн хэмжээ, хамгаалалтын үеийн хэмжээ зураг төсөлтэй нийцсэн. | 0 | 5 | | |
| 61 | | Цутгамал төмөр бетон ханын зузаан зураг төсөлтэй нийцсэн | 0 | 10 | | |
| 62 | | Цутгамал ханын бетоны нягтруулалт сайн, бетоны бат бэх төслийн шаардлагад нийцсэн, ажлын арматур ил гараагүй. | 0 | 10 | | |
| 63 | Бетон, төмөр бетон бүтээц БНБД52-01-10 /Барилгын хэв хашмалын ажил/ | Хэв хашмалын хэвтээ босоо тэнхлэгийн хэмжээ, дотор гадаргуугийн тэгш толигор байдал норм дүрмийн шаардлага хангасан. | 0 | 5 | | |
| 64 | | Хэв хашмалын тулгуур, тогтворт байдал хангалттай. | 0 | 5 | | |
| 65 | ГХБНБТ 22.01.01*/2006 БНБД Өрөгт бүтээц БНБД 51-02-05 /Барилгын өргийн ажил/ БНБД | Өрөгт бүтээцийн булан уулзварын торлолт хэвтээ ба босоо арматурчлал нь зураг төслийн болон норм дүрмийн шаардлага хангасан. | 0 | 10 | | |
| 66 | | Өргийн хэвтээ босоо заадсын зуурмагийн дүүргэлт хэвийн. | 0 | 5 | | |
| 67 | | Өргийн өрөлтийн систем зөв. | 0 | 5 | | |
| 68 | | Өргийн зуурмагт налархайжуулагч нэмэлт хэрэглэсэн. | 0 | 5 | | |
| 69 | | Өргийн босоо ба хэвтээ хазайлт тэгш байдал хүлцэх хэмжээнд | 0 | 5 | | |
| 70 | | Төмөр бетон бүс, зүрхэвчийг тоосгон ханатай зураг төслийн дагуу холбосон. | 0 | 10 | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|---|----|---|--|
| 71 | | 3-м-ээс дээш урттай хамар ханыг хучилттай холбосон. | 0 | 5 | | |
| 72 | Ган бүтээц БНБД53-04-05 /Барилгын ган бүтээцийн угсралтын ажил/ | Ган бүтээцийн уулзварын угсралтын үеийн гагнаасын өндөр, урт, электродын марк зураг төсөлд заасантай нийцэж байна. | 0 | 5 | | |
| 73 | | Ган бүтээцийн уулзварын боолтон бэхэлгээний чанар хангалттай. | 0 | 5 | | |
| 74 | | Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг түрхсэн. | 0 | 5 | | |
| 75 | | Галаас хамгаалах арга хэмжээ авсан | 0 | 5 | | |
| 76 | | Ган бүтээцийн геометрийн хэмжээ зураг төсөлд заасантай нийцэж байна. | 0 | 5 | | |
| 77 | | Гангийн марк зураг төсөлд заасантай нийцэж байгаа нь лабораторийн шинжилгээгээр баталгаажсан. | 0 | 5 | | |
| 78 | | | Угсармал эдэлхүүнийг тусгай зөвшөөрөл бүхий үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн тохирлын гэрчилгээ, паспорттой. | 0 | 5 | |
| 79 | ГХБНБТ БНБД 22.01.01*/2006 Угсармал бетон, төмөр бетон бүтээц БНБД 52-03-05 /Барилгын угсармал бүтээцийн угсралтын ажил/ | Угсармал эдэлхүүний чанар, марк нь зураг төсөл болон стандартын шаардлагад нийцсэн. | 0 | 5 | | |
| 80 | | Ханын хавтгайлж болон бусад угсармал элементүүдийн уулзварын арматуран бэхэлгээ холбоос зураг төсөлтэй нийцсэн. | 0 | 5 | | |
| 81 | | Ханын хавтгайлж болон бусад угсармал элементүүдийн уулзварын цулжуулалт, бетоны нягтруулалт, бат бэх зураг төсөлтэй нийцсэн. | 0 | 5 | | |
| 82 | | Шатны угсармал гишгүүрийн өндөр, өргөн, гишгүүрийн маршийн налуу зураг төслийн болон альбомын шаардлагад нийцсэн. | 0 | 3 | | |
| 83 | Орон сууц олон нийтийн барилгын шат В1.150.1-2Г Бетон, төмөр бетон бүтээц БНБД 52-01-10 /Барилгын цутгамал шатны угсралтын ажил/ | Шатны гуя, талбайн болон дух дам нурууны суултын хэмжээ, бэхэлгээ зураг төслийн болон нормын шаардлагыг хангасан | 0 | 10 | | |
| 84 | | Шатны талбай, гишгүүрийн арматурчлал зураг төсөлтэй нийцсэн | 0 | 5 | | |
| 85 | | Шатны төмөр бүтээцэд галаас хамгаалах арга хэмжээ авсан. | 0 | 5 | | |
| 86 | | Шатны тавцангийн тэгш байдал, түвшингийн хэмжээ зураг төсөлтэй нийцэж байна. | 0 | 3 | | |
| 87 | Гадна ханын дулаалгын ажил Барилгын тухай хуулийн 11.1.1 MNS | Гадна ханын дулаалгын материал нь зураг төсөл болон стандартын шаардлагад нийцсэн. | 0 | 5 | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|----------|-----------|----------|----------|
| 88 | EN хөөсөн полистрол хавтан MNS 3178-98 эрдэс хөвөн хавтан | Гадна ханын дулаалгын зузаан, бүтэц, бэхэлгээ нь зураг төслийн шаардлагад нийцсэн. | 0 | 5 | | |
| 89 | Фасадны шилэн гадна ханын ажил Барилгын тухай хуулийн 11.1.1 | Шилэн хана бэхлэх төмөр профиль замын бэхэлгээ, суулгах нарийвч нь зураг төслийн шаардлага хангасан. | 0 | 10 | | |
| 90 | | Шилэн хана төмөр профиль замд зураг төсөлд заасны дагуу зөв бэхлэгдсэн. | 0 | 10 | | |
| 91 | | Гадна шилэн ханын битүүмжлэл зураг төсөл болон дулаан техникийн шаардлагыг хангасан. | 0 | 10 | | |
| Дээврийн болон дотор заслалын ажилтай холбогдсон асуултууд | | | 0 | 46 | 0 | 0 |
| 92 | Дээврийн ажил БНБД 31-07- 05 | Дулаалгын материалын эзэлхүүн, жин, зузаан зураг төсөлтэй нийцсэн. | 0 | 5 | | |
| 93 | | Дээврийн хийцлэл, гөлмөн төмөр болон хар цаасны ам дарлага, өнгийлт зураг төслийн дагуу хийгдсэн. | 0 | 5 | | |
| 94 | | Дээврийн хийцлэлийн бин битүү байдал бүрэн хангагдсан. | 0 | 10 | | |
| 95 | | Дээврийн налуу зураг төсөлтэй нийцсэн | 0 | 5 | | |
| 96 | | Дээврийн ус зайлуулах нүх цоргоны уулзвар зураг төсөлтэй нийцсэн. | 0 | 5 | | |
| 97 | | Ус зайлуулах цорго, тохойвчийн угсралтын ажил норм дүрмийн шаардлагад нийцсэн. | 0 | 5 | | |
| 98 | Шалны ажил БНБД 31-09-05 | Шалны гадаргуугийн тэгш байдал хүлцэх хэмжээнд байна. | 0 | 1 | | |
| 99 | Заслалын ажил БНБД31-10- 05 | Шавардлагын гадаргуугийн эгц босоо, хотгор гүдгэрийн байдал хүлцэх хэмжээнд байна. | 0 | 1 | | |
| 100 | | Барилгын дотор заслалд хэрэглэсэн будаг шохой, эмульс нь эрүүл ахуйн болон стандартын шаардлага хангасан тохирлын гэрчилгээтэй. | 0 | 1 | | |
| 101 | | Хавтанцарын наалт, тэгш байдал, хоорондын зай хэмжээ хангалттай. | 0 | 1 | | |
| 102 | | Ханын цаасны наалт, ам даралт хэвийн. | 0 | 1 | | |
| 103 | | Хаалга стандартын болон зураг төслийн шаардлага хангасан | 0 | 3 | | |
| 104 | | Цонх стандартын шаардлага хангасан, амалгаа болон угсралтын ажил хэвийн | 0 | 3 | | |
| Дотор сантехникийн ажилтай холбогдсон асуултууд | | | 0 | 35 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------|-----------|----------|----------|
| 105 | | Яндан хоолойн тоноглол, холбох хэрэгсэл, маталт, гагнаас, дулаалга чигжээс норм дүрмийн шаардлагад нийцэж байна. | 0 | 5 | | |
| 106 | | Салхивч агааржуулалтын сувгийн хийцлэл нь зураг төсөлтэй нийцсэн. | 0 | 10 | | |
| 107 | Дотор сантехникийн ажил БНБД 3.05.01-88 | Дотор шугам хоолойн угсралтын тэгш хазгай босоо байдал хангагдсан цэвэр үзэмжтэй болсон. | 0 | 5 | | |
| 108 | | Сантехникийн тоноглол хэрэгслийн угсралт, байрлал, хэвийн ажиллагаа хангалттай. | 0 | 5 | | |
| 109 | | Узель, халаалтын, уурын тогооны угсралт, байрлал хангалттай, хэвийн ажиллах боломжтой. | 0 | 5 | | |
| 110 | | Дотор шугам сүлжээний угсралтын ажлын гүйцэтгэл нь зураг төсөлтэй нийцсэн. | 0 | 5 | | |
| Дотор цахилгааны ажилтай холбогдсон асуултууд | | | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 111 | Цахилгаан техникийн ажил БНБД 3.05.06-90 | Газардуулгын ажил норм дүрмийн дагуу хийгдсэн. | 0 | 5 | | |
| 112 | | Цахилгааны кабель утасны уулзвар зангилааны холболт, угсралтын ажил хэвийн | 0 | 3 | | |
| 113 | | Цахилгааны шитны самбар, хайрцаглалт хэвийн бөгөөд галаас хамгаалах арга хэмжээ хангалттай. | 0 | 5 | | |
| 114 | | Дотор цахилгааны залгах салгах хэрэгсэл стандартын шаардлага хангасан, угсралтын төвшин зөв. | 0 | 3 | | |
| 115 | | Дотор цахилгааны ажлын гүйцэтгэл нь зураг төсөлтэй нийцсэн. | 0 | 5 | | |
| Дотор холбооны шугам сүлжээний ажилтай холбогдсон асуултууд | | | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 116 | Барилгын дотор холбоо, дохиоллын сувагчлал, кабелийн угсралт MNS 5471:2005 Б/б-ийн гал унтраах төхөөрөмж, дохиоллын хэрэгсэл БНБД 21-04-05 | Дотор харилцаа холбоо, интернет, кабелийн телевизийн кабель утас стандартын шаардлага хангасан | 0 | 3 | | |
| 117 | | Дотор харилцаа холбоо, интернет, кабелийн телевизийн кабель утасны сувагчлал, гүйцэтгэл зураг төслийн шаардлага хангасан | 0 | 5 | | |
| 118 | | Дотор холбоо, интернет, кабелийн телевизийн угсралтын ажлын гүйцэтгэл нь зураг төсөлтэй нийцсэн. | 0 | 3 | | |
| 119 | Барилгын орчны тохижилтын ажил БНБД 3.01.08-90 | Авто болон явган хүний зам талбайн гүйцэтгэл зураг төсөлтэй нийцсэн. | 0 | 1 | | |
| 120 | | Ногоон байгууламж зураг төслийн дагуу хийгдсэн. | 0 | 1 | | |

| | | | | | |
|------------------|---|----------|------------|----------|----------|
| 121 | Гадна зам талбайн гэрэлтүүлэг зураг төслийн дагуу хийгдсэн. | 0 | 1 | | |
| НИЙТ ОНОО | | 0 | 719 | 0 | 0 |

| БАТАЛГААЖУУЛАЛТ | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр | Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр | Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан |
| / овог, нэр/ | / овог, нэр/ | / овог, нэр/ |
| / гарын үсэг, тэмдэг/ | / гарын үсэг, тэмдэг/ | / гарын үсэг, тамга/ |

Тайлбар: