


МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Утас: _____; E-mail: info@inspection.gov.mn;

Факс: _____; Web: http://www.inspection.gov.mn;

**КАРКАСАН БОЛОН БҮРЭН ЦУТГАМАЛ
БАРИЛГЫН УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**
А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж	Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн	
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус Зөвлөн туслах үйлчилгээ		Дугаар 20 он сар өдөр		
Хяналт шалгалтад хамрагдсан захиалагч, хөрөнгө оруулагч байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн				
Нэр		Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No	Регистрийн No	
Хяналт шалгалтад хамрагдсан зураг төслийн байгууллага, аж ахуйн нэгж				
Нэр		Тусгай зөвшөөрлийн No	Хучинтэй хугацаа	
Хяналт шалгалтад хамрагдсан гүйцэтгэгч байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн				
Нэр		Тусгай зөвшөөрлийн No	Хучинтэй хугацаа	
Гүйцэтгэгч байгууллагын эрх бүхий удирдах албан тушаалтан			Хяналтын объект	
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	Хаяг, байршил	
Хяналт шалгалтад байлцсан инженер				
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл		
Барилгын үндсэн хийц		Барилгын ерөнхий мэдээлэл		Газар хөдлөлийн балл
-		Барилгын хэмжээ		
-		Давхрын тоо		
-		Зориулалт		
-		Хүчин чадал		
Инженерийн шугам сүлжээ				
дулаан хангамжийн эх үүсвэр		цахилгаан хангамжийн эх үүсвэр		цэвэр ус хангамжийн эх үүсвэр
төвлөрсөн уурын зуухтай галладаг		төвлөрсөн дизель		цэвэр ус хангамжийн эх үүсвэр төвлөрсөн гүний худаг зөөврийн
				бохир ус зайлуулах систем төвлөрсөн цооногтой байхгүй
Барилгын угсралтын ажил эхэлсэн он, сар, өдөр			Шалгалтын үеийн барилга угсралтын ажлын төвшин	
20__ он __ сар __ өдөр				
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ				
Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан				
Өмнөх шалгалтаар барилгын техникийн хяналтаар илэрч байсан зөрчлүүд				
Өмнөх шалгалтаар авсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал				

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	
			Шаардлага хангасан	Шаардлага ханаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэл- ийн шалгалт
Барилгын баримт бичгийн бүрдүүлэлтэй холбогдсон асуултууд			0	106	0	0
1	Барилгын тухай хуулийн 18.1	Барилгын зураг төсөл зохиогч байгууллага зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрөлтэй				
2	Барилгын тухай хуулийн 18.1	Барилгын угсралтын ажил гүйцэтгэгч байгууллага тусгай зөвшөөрөлтэй				
3	Барилгын тухай хуулийн 20.2	Цамхаг тулгуур, түшэц хана зэрэг 30м-ээс дээш өндөр 60м-ээс дээш алгасалтай байгууламж, 16-аас дээш давхар барилгын зураг төсөл боловсруулах тухайлсан объектын тусгай зөвшөөрөлтэй.				
4	Барилгын тухай хуулийн 20.2	Цамхаг тулгуур, түшэц хана зэрэг 30м-ээс дээш өндөр 60м-ээс дээш алгасалтай байгууламж, 16-аас дээш давхар барилгын ажил гүйцэтгэх тухайлсан объектын тусгай зөвшөөрөлтэй.				
5	Барилгын тухай хуулийн 40.1.16	Барилгын ажил эхлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авсан.	0	10		
6	Барилгын тухай хуулийн 25.1	Барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийсэн.	0	10		
7	Барилгын тухай хуулийн 40.1.1	Барилгын ажлыг зураг төсөлтэй гүйцэтгэсэн.	0	10		
8	Барилгын тухай хуулийн 40.1.17	Барилгын ажлын явцад анхны зураг төслөөс өөрчлөгдөж гүйцэтгэсэн үе шатны ажил бүрд гүйцэтгэлийн зураг төсөл боловсруулж зохиогчоор баталгаажуулсан.	0	10		
9	Барилгын тухай хуулийн 37.1.4	Захиалагчийн хяналт тогтмол хийдэг.	0	10		
10	Барилгын тухай хуулийн 38.1.4	Зураг төсөл зохиогч тогтмол хяналт тавьдаг.	0	10		
11	ТХШТХ-ийн 7.2 Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагааны дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам Засгийн газрын 311 тогтоол	Дотоодын хяналтын системтэй.	0	10		
12		Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг.	0	5		
13		Дотоод хяналт шалгалтын нэгж ажилтантай.	0	5		
14	Барилгын тухай хуулийн 33.1.20	Захиалагчаас гүйцэтгэгч байгууллагатай гэрээ байгуулж гүйцэтгүүлсэн	0	3		
15	Барилгын тухай хуулийн 33.1.20	Захиалагчаас зураг төсөл зохиогч байгууллагатай гэрээ байгуулж гүйцэтгүүлсэн.	0	3		
16	Барилгын тухай хуулийн 40.1.2	Барилгын угсралтын ажлын үе шат тутамд ил далд ажлын актыг бичиж холбогдох инженерээр баталгаажуулсан, гэрэл зураг хавсаргасан.	0	10		
17		Барилгын талбайн журналыг өдөр тутам стандартын дагуу хөтөлж, баталгаажуулсан.	0	10		
Барилгын материалын чанар аюулгүй байдалтай холбогдсон асуултууд			0	71	0	0
18		Барилгын хашлага ханын бүтээцийн материал нь зураг төслийн болон стандартын шаардлага хангасан, тохирлын гэрчилгээтэй.	0	5		

19	Барилгын тухай хуулийн 13 дугаар зүйл	Барилгын угсармал эдэлхүүн, бүтээгдэхүүн нь тусгай зөвшөөрөлтэй үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн, тохирлын гэрчилгээтэй, стандартын болон зураг төслийн шаардлага хангасан.	0	10		
20		Барилгад зураг төслийн болон стандартын шаардлага хангасан, гарал үүслийн гэрчилгээтэй арматур хэрэглэсэн.	0	10		
21		Тусгай зөвшөөрөлтэй узельд бэлтгэсэн, зураг төсөлд заасан бат бэх бүхий бетон зуурмагийг барилгад нийлүүлсэн.	0	10		
22		Бетон зуурмагаас дээж авч, шоо шахан барилгын талбайтай ижил нөхцөлд хадгалсан.	0	5		
23		Барилгад хэрэглэсэн бетон зуурмагийн шооны бат бэхийг итгэмжлэгдсэн лабораторийн туршилт шинжилгээгээр баталгаажуулсан.	0	10		
24		Дотор заслын ажилд эрүүл ахуйн болон стандартын шаардлага хангасан будаг шохой, эмульс хэрэглэсэн.	0	3		
25	Барилгын тухай хуулийн 43.1.6	Байгаль цаг уурын нөхцөлд тохирох нь батлагдсан импортын материал, эдэлхүүн, бүтээгдэхүүн хэрэглэсэн.	0	3		
26		Стандарт тогтоогдоогүй материал, эдэлхүүн бүтээгдэхүүнийг холбогдох байгууллагын дүгнэлттэй хэрэглэсэн	0	3		
27	Барилгын тухай хуулийн 13 дугаар зүйл	Барилгын дотор цэвэр бохир ус, халаалтын шугам хоолой, халаах хэрэгслийн материал нь стандартын болон зураг төслийн шаардлага хангасан.	0	3		
28		Барилгын салхивчийн системийн материал нь стандартын болон зураг төслийн шаардлага хангасан.	0	3		
29		Барилгад хэрэглэсэн цахилгааны кабель утас нь стандартын болон зураг төслийн шаардлага хангасан.	0	3		
30		Барилгад хэрэглэсэн харилцаа холбооны кабель утас нь стандартын болон зураг төслийн шаардлага хангасан.	0	3		
Угсралтын үйл ажиллагаатай холбогдсон асуултууд			0	426	0	0
31	Барилгын газар шороо ба буурь, суурийн ажил БНБД 3.02.01-90-ын 3.10 заалт Барилгын ул хөрсний зондчиллын ажил БНБД 3.02.05-89 /Барилгын газар шороо суурийн ажил/	Барилгын буурь хөрсийг 5м-ээс дээш гүнтэй ухлага хийхдээ эргийн өнцгийг 80 градусаас хэтрүүлээгүй.	0	5		
32		Хөрсний бүтэц нь инженер геологийн дүгнэлттэй тохирсон.	0	5		
33		Хөрсний ус зайлуулах арга хэмжээ авсан	0	10		
34		Суурийн суултын гүн зураг төсөлтэй нийцсэн.	0	10		
35		Өндөржилтийг зураг төслийн дагуу хийсэн.	0	5		
36		Суурийн хэвтээ, босоо тэнхлэгийн шилжилт хүлцэх хэмжээнд байна.	0	5		
37		Барилгын суурийн арматурчлалын угсралтын ажлыг зураг төслийн дагуу гүйцэтгэсэн.	0	10		
38		Суурийн арматурын анги, голч, байрлал, хоорондох зай, хамгаалалтын үеийн хэмжээ зураг төсөлтэй нийцсэн.	0	10		
39		Суурийн геометрийн хэмжээ зураг төсөлд заасантай нийцэж байна.	0	5		
40		Суурийн бетоны нягтруулалт сайн, бетоны бат бэх төслийн шаардлагад нийцсэн, ажлын арматур ил гараагүй.	0	10		

41		Баганын хэвтээ, босоо тэнхлэгийн шилжилт хүлцэх хэмжээнд байна.	0	5		
42	ГХБНБТ БНБД 22.01.01*/2006 Бетон, төмөр бетон бүтээц БНБД 52.01.10 /Барилгын цутгамал баганын угсралтын ажил/	Цутгамал төмөр бетон баганын арматурчлал нь зураг төсөлтэй нийцсэн.	0	10		
43		Баганын арматурын анги, голч, байрлал, хоорондох зай, зөрүүлгийн хэмжээ, хамгаалалтын үеийн хэмжээ зураг төсөлтэй нийцсэн.	0	10		
44		Баганын геометрийн хэмжээ зураг төсөлд заасантай нийцэж байна.	0	5		
45		Бетоны нягтруулалт сайн, бетоны бат бэх төслийн шаардлагад нийцсэн, ажлын арматур ил гараагүй.	0	10		
46	ГХБНБТ БНБД 22.01.01*/2006 Бетон, төмөр бетон бүтээц БНБД 52.01.10 /Барилгын цутгамал дам нурууны угсралтын ажил/	Дам нурууны хэвтээ тэнхлэгийн шилжилт хүлцэх хэмжээнд байна.	0	5		
47		Цутгамал төмөр бетон дам нурууны арматурчлал нь зураг төсөлтэй нийцсэн.	0	10		
48		Арматурын анги, голч, байрлал, хоорондох зай, зөрүүлгийн хэмжээ, хамгаалалтын үеийн хэмжээ зураг төсөлтэй нийцсэн.	0	5		
49		Дам нурууны геометрийн хэмжээ зураг төсөлд заасантай нийцэж байна.	0	5		
50		Багана, дам нурууны уулзварын арматурчлал зураг төсөлтэй нийцэж байна.	0	10		
51		Хучилт, дам нурууны уулзварын арматурчлал зураг төсөлтэй нийцэж байна.	0	10		
52		Бетоны нягтруулалт сайн, бетоны бат бэх төслийн шаардлагад нийцсэн, ажлын арматур ил гараагүй.	0	10		
53	ГХБНБТ БНБД 22.01.01*/2006 Бетон, төмөр бетон бүтээц БНБД 52-01-10 /Барилгын хучилтын угсралтын ажил/	Хучилтын угсармал хавтангийн суулт зураг төсөл болон нормд заасан хэмжээнд байна.	0	10		
54		Цутгамал төмөр бетон хучилтын арматурчлал нь зураг төсөлтэй нийцсэн.	0	10		
55		Арматурын анги, голч, байрлал, хоорондох зай, зөрүүлгийн хэмжээ, хамгаалалтын үеийн хэмжээ зураг төсөлтэй нийцсэн.	0	5		
56		Цутгамал төмөр бетон хучилтын зузаан зураг төсөлтэй нийцсэн	0	10		
57		Бетоны нягтруулалт сайн, бетоны бат бэх төслийн шаардлагад нийцсэн, ажлын арматур ил гараагүй.	0	10		
58		Цутгамал ханын эгц босоо шилжилт нормд заасан хүлцэх хэмжээнд байна.	0	5		
59	ГХБНБТ БНБД 22.01.01*/2006 Бетон, төмөр бетон бүтээц БНБД 52-01-10 /Барилгын цутгамал ханын угсралтын ажил/	Цутгамал болон диафрагман ханын арматурчлал нь зураг төсөлтэй нийцсэн.	0	10		
60		Арматурын анги, голч, байрлал, хоорондох зай, зөрүүлгийн хэмжээ, хамгаалалтын үеийн хэмжээ зураг төсөлтэй нийцсэн.	0	5		
61		Цутгамал төмөр бетон ханын зузаан зураг төсөлтэй нийцсэн	0	10		
62		Цутгамал ханын бетоны нягтруулалт сайн, бетоны бат бэх төслийн шаардлагад нийцсэн, ажлын арматур ил гараагүй.	0	10		
63	Бетон, төмөр бетон бүтээц БНБД52-01-10 /Барилгын хэв хашмалын ажил/	Хэв хашмалын хэвтээ босоо тэнхлэгийн хэмжээ, дотор гадаргуугийн тэгш толигор байдал норм дүрмийн шаардлага хангасан.	0	5		
64		Хэв хашмалын тулгуур, тогтворт байдал хангалттай.	0	5		
65	ГХБНБТ БНБД 22.01.01*/2006 Өрөгт	Өрөгт бүтээцийн булан уулзварын торлолт хэвтээ ба босоо арматурчлал нь зураг төслийн болон норм дүрмийн шаардлага хангасан.	0	10		
66		Өргийн хэвтээ босоо заадсын зуурмагийн дүүргэлт хэвийн.	0	5		
67		Өргийн өрөлтийн систем зөв.	0	5		

68	22.01.01*/2006 Өргөн бүтээц БНБД 51-02-05 /Барилгын өргийн ажил/	Өргийн зуурмагт налархайжуулагч нэмэлт хэрэглэсэн.	0	5		
69		Өргийн босоо ба хэвтээ хазайлт тэгш байдал хүлцэх хэмжээнд	0	5		
70		Төмөр бетон бүс, зүрхэвчийг тоосгон ханатай зураг төслийн дагуу холбосон.	0	10		
71		3-м-ээс дээш урттай хамар ханыг хучилттай холбосон.	0	5		
72		Ган бүтээцийн уулзварын угсралтын үеийн гагнаасын өндөр, урт, электродын марк зураг төсөлд заасантай нийцэж байна.	0	5		
73	Ган бүтээц БНБД53-04-05 /Барилгын ган	Ган бүтээцийн уулзварын боолтон бэхэлгээний чанар хангалттай.	0	5		
74	бүтээцийн угсралтын	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг түрхсэн.	0	5		
75	ажил/	Галаас хамгаалах арга хэмжээ авсан	0	5		
76		Ган бүтээцийн геометрийн хэмжээ зураг төсөлд заасантай нийцэж байна.	0	5		
77		Гангийн марк зураг төсөлд заасантай нийцэж байгаа нь лабораторийн шинжилгээгээр баталгаажсан.	0	5		
78		Угсармал эдэлхүүнийг тусгай зөвшөөрөл бүхий үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн тохирлын гэрчилгээ, паспорттой.	0	5		
79	ГХБНБТ БНБД 22.01.01*/2006 Угсармал бетон, төмөр бетон	Угсармал эдэлхүүний чанар, марк нь зураг төсөл болон стандартын шаардлагад нийцсэн.	0	5		
80	бүтээц БНБД 52-03-05 /Барилгын угсармал бүтээцийн угсралтын	Ханын хавтгайлж болон бусад угсармал элементүүдийн уулзварын арматуран бэхэлгээ холбоос зураг төсөлтэй нийцсэн.	0	5		
81	ажил/	Ханын хавтгайлж болон бусад угсармал элементүүдийн уулзварын цулжуулалт, бетоны нягтруулалт, бат бэх зураг төсөлтэй нийцсэн.	0	5		
82		Шатны угсармал гишгүүрийн өндөр, өргөн, гишгүүрийн маршийн налуу зураг төслийн болон альбомын шаардлагад нийцсэн.	0	3		
83	орон сууц олон нийтийн барилгын шат В1.150.1-2Г Бетон, төмөр бетон	Шатны гуя, талбайн болон дух дам нурууны суултын хэмжээ, бэхэлгээ зураг төслийн болон нормын шаардлагыг хангасан	0	10		
84	бүтээц БНБД 52-01-10 /Барилгын цутгамал шатны	Шатны талбай, гишгүүрийн арматурчлал зураг төсөлтэй нийцсэн	0	5		
85	угсралтын ажил/	Шатны төмөр бүтээцэд галаас хамгаалах арга хэмжээ авсан.	0	5		
86		Шатны тавцангийн тэгш байдал, түвшингийн хэмжээ зураг төсөлтэй нийцэж байна.	0	3		
87	Гадна ханын дулаалгын ажил Барилгын тухай хуулийн 11.1.1	Гадна ханын дулаалгын материал нь зураг төсөл болон стандартын шаардлагад нийцсэн.	0	5		
88	MNS EN хөөсөн полистрол хавтан MNS 3178-98 эрдэс хөвөн	Гадна ханын дулаалгын зузаан, бүтэц, бэхэлгээ нь зураг төслийн шаардлагад нийцсэн.	0	5		
89		Шилэн хана бэхлэх төмөр профиль замын бэхэлгээ, суулгах нарийвч нь зураг төслийн шаардлага хангасан.	0	10		
90	Фасадны шилэн гадна ханын ажил Барилгын тухай хуулийн 11.1.1	Шилэн хана төмөр профиль замд зураг төсөлд заасны дагуу зөв бэхлэгдсэн.	0	10		
91		Гадна шилэн ханын битүүмжлэл зураг төсөл болон дулаан техникийн шаардлагыг хангасан.	0	10		
Дээврийн болон дотор заслалын ажилтай холбогдсон асуултууд			0	46	0	0
92		Дулаалгын материалын эзэлхүүн, жин, зузаан зураг төсөлтэй нийцсэн.	0	5		

93		Дээврийн хийцлэл, гөлмөн төмөр болон хар цаасны ам дарлага, өнгийлт зураг төслийн дагуу хийгдсэн.	0	5		
94	Дээврийн ажил БНБД 31-07-05	Дээврийн хийцлэлийн бин битүү байдал бүрэн хангагдсан.	0	10		
95		Дээврийн налуу зураг төсөлтэй нийцсэн	0	5		
96		Дээврийн ус зайлуулах нүх цоргоны уулзвар зураг төсөлтэй нийцсэн.	0	5		
97		Ус зайлуулах цорго, тохойвчийн угсралтын ажил норм дүрмийн шаардлагад нийцсэн.	0	5		
98	Шалны ажил БНБД 31-09-05	Шалны гадаргуугийн тэгш байдал хүлцэх хэмжээнд байна.	0	1		
99	Заслалын ажил БНБД31-10-05	Шавардлагын гадаргуугийн эгц босоо, хотгор гүдгэрийн байдал хүлцэх хэмжээнд байна.	0	1		
100		Барилгын дотор заслалд хэрэглэсэн будаг шохой, эмульс нь эрүүл ахуйн болон стандартын шаардлага хангасан тохирлын гэрчилгээтэй.	0	1		
101		Хавтанцарын наалт, тэгш байдал, хоорондын зай хэмжээ хангалттай.	0	1		
102		Ханын цаасны наалт, ам даралт хэвийн.	0	1		
103		Хаалга стандартын болон зураг төслийн шаардлага хангасан	0	3		
104		Цонх стандартын шаардлага хангасан, амалгаа болон угсралтын ажил хэвийн	0	3		
Дотор сантехникийн ажилтай холбогдсон асуултууд			0	35	0	0
105	Дотор сантехникийн ажил БНБД 3.05.01-88	Яндан хоолойн тоноглол, холбох хэрэгсэл, маталт, гагнаас, дулаалга чигжээс норм дүрмийн шаардлагад нийцэж байна.	0	5		
106		Салхивч агааржуулалтын сувгийн хийцлэл нь зураг төсөлтэй нийцсэн.	0	10		
107		Дотор шугам хоолойн угсралтын тэгш хазгай босоо байдал хангагдсан цэвэр үзэмжтэй болсон.	0	5		
108		Сантехникийн тоноглол хэрэгслийн угсралт, байрлал, хэвийн ажиллагаа хангалттай.	0	5		
109		Узель, халаалтын, уурын тогооны угсралт, байрлал хангалттай, хэвийн ажиллах боломжтой.	0	5		
110		Дотор шугам сүлжээний угсралтын ажлын гүйцэтгэл нь зураг төсөлтэй нийцсэн.	0	5		
Дотор цахилгааны ажилтай холбогдсон асуултууд			0	21	0	0
111	Цахилгаан техникийн ажил БНБД 3.05.06-90	Газардуулгын ажил норм дүрмийн дагуу хийгдсэн.	0	5		
112		Цахилгааны кабель утасны уулзвар зангилааны холболт, угсралтын ажил хэвийн	0	3		
113		Цахилгааны шитны самбар, хайрцаглалт хэвийн бөгөөд галаас хамгаалах арга хэмжээ хангалттай.	0	5		
114		Дотор цахилгааны залгах салгах хэрэгсэл стандартын шаардлага хангасан, угсралтын төвшин зөв.	0	3		
115		Дотор цахилгааны ажлын гүйцэтгэл нь зураг төсөлтэй нийцсэн.	0	5		
Дотор холбооны шугам сүлжээний ажилтай холбогдсон асуултууд			0	14	0	0
116	Барилгын дотор холбоо, лохиоллын сувгийн ажил	Дотор харилцаа холбоо, интернет, кабелийн телевизийн кабель утас стандартын шаардлага хангасан	0	3		

117	дохиоллын сувагчлал, кабелийн угсралт MNS 5471:2005 Б/б-ийн гал унтраах төхөөрөмж, дохиоллын хэрэгсэл БНБД 21-04-05	Дотор харилцаа холбоо, интернет, кабелийн телевизийн кабель утасны сувагчлал, гүйцэтгэл зураг төслийн шаардлага хангасан	0	5		
118		Дотор холбоо, интернет, кабелийн телевизийн угсралтын ажлын гүйцэтгэл нь зураг төсөлтэй нийцсэн.	0	3		
119		Авто болон явган хүний зам талбайн гүйцэтгэл зураг төсөлтэй нийцсэн.	0	1		
120	Барилгын орчны тохижилтын ажил БНБД 3.01.08-90	Ногоон байгууламж зураг төслийн дагуу хийгдсэн.	0	1		
121		Гадна зам талбайн гэрэлтүүлэг зураг төслийн дагуу хийгдсэн.	0	1		
НИЙТ ОНОО			0	719	0	0
ҮНЭЛГЭЭ			0	719	Бага эрсдэлтэй	Бага эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		а/ Акт •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Тур зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан б/ Албан шаардлага •Заалтын тоо в/ Дүгнэлт •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс /төгрөг, и, л, кг.../ д/Нөхөн төлбөр е/Торгууль, шийтгэвэр •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн		
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__он __сар __өдөр, __цаг __мин;

Дууссан: 20__он __сар __өдөр, __цаг __мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: